

Dem Ziegler a Irading vmb 30 Schaf Kalch
vnd 1400 Zieglstain zu Aufmaurung der
Prandweinkessl, Ankauf, Mess- vnd Zöll²⁷⁴-
N^o. 80 Gelt, vermüg Zetls bezalt
25 fl. 32 kr.

Görgen Schöz, Schefman alhie, disen *Materialien*
von Irading hieher zefiehrn, yber Abbruch laut
N^o. 81 Zetl bezalt
8 fl.

Dem Kupferschmidt, so die Eisenrinnen
bej dem neuen Preuhauß vfgericht vnd
verhefft, zalt
16 kr.

Huius fl. 35 kr. 8

[fol. 156r]

Zween Tagwerchern haben die Lend zur Puechen-
holzlag geraumbt vnd die alte Kalchgrueben
wider eingeworffen, beede 11 Täg zu 15 kr.
bezalt
2 fl. 45 kr.

Den 27. July Görgen Reiser, Maurmaistern
alhie, vmb er die forder Preupfann ausge-
hebt, ausgemaurt vnd wider eingelegt vnd
dz Pflaster im Waschhaus ausgebessert,
ime Maister *per* 6 Täg zu 24 kr. vnnd
seinen Gesellen 12 Täg zu 20 kr., Handlangern
8 Taglohn zu 15 kr. vnd ainem Pueben 5 Täg
zu 10 kr., thuet, bezalt
9 fl. 14 kr.

Ihme Reiser von hieuer erkhaufften 30 Schaf
Kalch, yedem 4 kr., anzesezen, trifft,
ist ime bezalt
2 fl.

Huius fl. 13 kr. 59

²⁷⁴ = „Zähl“, nicht „Zoll“.